

## ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2021-2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში.

### რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდი

#### 2021 წელი

2021 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2685 (31.12.2020) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 809 796 ლარი, თავდაპირველად დაფინანსდა 15 პროექტი, განკარგულებაში განხორციელდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 5 269 395 ლარი, ხოლო პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 30-მდე.

N	2021 წლის პროექტების დასახელება	გამოყოფილი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2021 წლის სახელმწიკრულებო ღირებულება	სახელმწიკრულებო ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობის ადგენა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკასო
1	სოფელ ვარძის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	239,384.00	შპს „მათე“ მალხაზ დვალი 598 08 07 07	257,534.00	257,534.00	დასრულებულია	13.05.2020	30.09.2021	100%	239,384.00
2	სოფელი მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	109,943.00	შპს „სეველია“ გიორგი ბელაშვილი 595 49 23 23	109,943.00	109,943.00	დასრულებულია	22.10.2020	31.12.2021	100%	109,943.00
3	ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი	31,458.00	შპს „მეკა“ შპს კობია კვატია 599 58 98 13	31,458.00	31,458.00	დასრულებულია	13.04.2020	15.09.2021	100%	31,458.00
4	ერეთა დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	353,878.00	შპს „კობისძირი 2010“ ბეჟანი ნაკაძე	358,885.00	358,885.00	დასრულებულია	06.10.2020	30.09.2021	100%	353,877.00
5	ბაწალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ქიმაშვილების უბანი)	194,505.00	შპს „კავკასიურგი“ ზურაბ ჯავახიძე 032 2 99 00 22	196,404.00	196,404.00	დასრულებულია	29.09.2020	29.12.2021	100%	194,505.00
6	საქარძელი (მუხების უბანი)-ლაშის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	283,471.00	შპს „იმერმენი“ შპს შავა ანაკაძე 557 54 50 50	284,451.00	284,451.00	დასრულებულია	19.10.2020	15.09.2021	100%	283,470.00
7	მარეღისი დისკაქების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	258,000.00	შპს „ზუბა“ ზურა კაჩიხიძე 555 59 13 00	258,000.00	168,000.00	დასრულებულია	24.11.2020	30.8.2021	100%	230,704.00
8	ვანი ლედუმეციის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	47,220.00	შპს „კავკასიურგი“ ზურაბ ჯავახიძე 032 2 99 00 22	108,649.00	108,649.00	დასრულებულია	23.03.2020	22.06.2021	100%	47,220.00
9	სოფელ ძვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	13,984.00	შპს „იოსებ“ სოსო ქვიტარაძე 577 07 08 04	13,984.00	24,769.00	დასრულებულია	09.03.2020	08.06.2021	100%	13,979.00
10	ვანი-სბოთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	171,420.00	შპს „კავკასიურგი“ ზურაბ ჯავახიძე 032 2 99 00 22	271,420.00	271,420.00	დასრულებულია	23.03.2020	20.07.2021	80%	132,612.00
11	სოფელ სარგვეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ვისკაქების უბანი)	204,647.00	შპს „მათე“ მალხაზ დვალი 598 08 07 07	329,646.00	329,646.00	მუშაობს	18.12.2020	20.12.2021	50%	122,693.00
12	სოფელ წყალფორთხი ბაღის უბნის გზის და გაბუნებების უბნის გზის რეაბილიტაცია	201,808.00	შპს „მათე“ მალხაზ დვალი 598 08 07 07	219,921.00	219,921.00	დასრულებულია	18.11.2020	30.09.2020	100%	201,807.00
13	სოფელ ვერტყვიანი საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოფიპოლები, ველსია)	60,900.00	შპს „იმერმენი“ შპს შავა ანაკაძე 557 54 50 50	60,900.00	60,900.00	დასრულებულია	04.02.2021	06.05.2021	100%	60,892.00
14	ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	313,600.00	შპს სანდრო	313,777.00	313,777.00	დასრულებულია	31.03.2021	28.07.2021	100%	313,600.00
15	სოფელ დარბეზში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მელიქის უბანი)	191,426.00	შპს ალბელე	191,528.00	156,393.00	დასრულებულია	08.02.2021	07.06.2021	100%	191,426.00
16	ბორითი საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ქვიტარაძე უბანი)	157,157.00	ფირმა „იმელი“, შპს	100,000.00	100,000.00	დასრულებულია	09.06.2021	09.09.2021	100%	155,113.00
17	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)	295,375.00	შპს „იმერმენი“	306,904.00	254,000.00	დასრულებულია	11.06.2021	11.09.2021	100%	295,374.00
18	სოფელ ბაწალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ნაჩიტაშვილების უბანი I ეტაპი)	244,382.00	შპს „ალბელე“	244,622.00	169,649.00	დასრულებულია	04.06.2021	05.08.2021	100%	244,382.00
19	სოფელ დიდვარკეთილში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აივნების რეაბილიტაცია	201,850.00	შპს „ტუკა“	201,850.00	201,850.00	დასრულებულია	16.08.2021	20.12.2021	100%	194,187.00
20	ბორითი საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორაკების, ფაბრიკის უბანი)	250,000.00	შპს „კობისძირი 2010“	250,000.00	250,000.00	დასრულებულია	30.07.2021	30.11.2021	100%	237,500.00
21	სოფელ ლედუმეცი გზის რეაბილიტაცია (ქვიტარაძე)	200,000.00	შპს „ნიუ-ბერია“	200,000.00	200,000.00	დასრულებულია	26.07.2021	14.11.2021	100%	190,000.00
22	ლორემა-მარიაშვილის გზის რეაბილიტაცია	236,998.00	შპს ალბელე	200,000.00	200,000.00	დასრულებულია	26.07.2021	25.10.2021	100%	236,530.00
23	სოფელ მაქათაშვილის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია	220,000.00	შპს მეკა	220,000.00	150,000.00	დასრულებულია	14.07.2021	13.10.2021	100%	220,000.00
24	სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	118,160.00	შპს კობისძირი 2010	118,900.00	118,900.00	დასრულებულია	21.07.2021	20.10.2021	100%	118,160.00
25	სოფელ სარგვეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბეჭა მუშაობის უბანი)	97,168.00	შპს კობისძირი 2010	97,300.00	97,300.00	დასრულებულია	29.06.2021	31.08.2021	100%	97,167.00
26	სოფელ უბნისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	85,000.00	შპს კობისძირი 2010	85,000.00	85,000.00	დასრულებულია	13.07.2021	14.09.2021	100%	80,750.00
27	სოფელ ლახუნდრამი საუბნო გზის რეაბილიტაცია	107,494.00	შპს გგ	108,500.00	108,500.00	დასრულებულია	28.06.2021	30.08.2021	100%	107,493.00
28	სოფელ ვარძის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	134,880.00	დავით ცერცვაძე	134,879.55	134,879.55	დასრულებულია	01.07.2021	20.10.2021	100%	129,934.00
29	სოფელ კვიციანი საუბნო გზების რეაბილიტაცია	147,777.00	შპს სანდრო	147,775.96	147,775.96	დასრულებულია	01.07.2021	30.09.2021	100%	147,742.00
30	სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	97,510.00	შპს გგ	97,900.00	97,900.00	დასრულებულია	28.06.2021	27.09.2021	100%	97,510.00
		5,269,395.00		5,520,131.51	5,207,904.51					5,079,412.00

საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 167 373 ლარი. რაც გამოყოფილი თანხის 98,06%-ია.

2022 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N75 (17.01.2022) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 775 762 ლარი, დაფინანსდა 19 პროექტი. დაფინანსებული 19 პროექტიდან 3 არის გარდამავალი - 149 948 ლარი 2021-2022 წლები, 16 კი ახალი – 2 625 814 ლარი.

N	2022 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	სულ	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარიცხვები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარიცხვების რეგ. ფონდის წილი	პროექტის მიმდინარეობის ადრეა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკაპო	საკაპო სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	ბორიში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (გორაკების დაბრკოების უბანი)	36,853.00	210009956	შპს „კობტის ძირი 2010“	36,853.00	36,853.00	ხელშეკრულება დადებულია	30.07.2021	30.11.2021	1%	237,500.00	22,934.00
2	სოფელ ლუდვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი)	50,077.00	210009957	შ.პ.ს. "ნიუ-იბურია"	50,077.00	50,077.00	ხელშეკრულება დადებულია	26.7.2021	14.11.2021	90%	190,000.00	33,296.00
3	სოფელ უბისაში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია	63,018.00	210009954	შპს კობტის ძირი 2010	63,018.00	63,018.00	ხელშეკრულება დადებულია	13.07.2021	14.09.2021	1%	80,750.00	0.00
4	სოფელ ლუდვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი) (II ეტაპი)	178,700.00	220001071	ულდარ სირბილაძე	150,644.00	150,644.00	ხელშეკრულება დადებულია	14.02.2022	13.06.2022	1%		
5	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ღორმხ-შარამჭყარის გზის რეაბილიტაცია	200,000.00	220001106	ულდარ სირბილაძე	200,000.00	200,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	15.03.2022	12.07.2022	1%		
6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატაფუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	200,000.00	220001074	შპს კობტის ძირი 2010	200,000.00	200,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	07.03.2022	04.07.2022	1%	0.00	40,000.00
7	სოფელ დარხევში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (ბრუსის უბანი)	150,000.00	220002902	შპს სანდრო	127,777.00	127,777.00	ხელშეკრულება დადებულია	10.03.2022	08.06.2022	1%		
8	სოფელ ბაზალიში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (მუსხების უბანი)	75,000.00	220001076	შპს მშენებელი 2022	75,000.00	75,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	14.02.2022	16.05.2022	1%	0.00	0.00
9	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრაყაოში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	270,639.00	220001111	შპს იმერმშენი	251,697.00	251,697.00	ხელშეკრულება დადებულია	17.03.2022	14.07.2022	1%		
10	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფურცნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	150,000.00	220001072	დავით ცერცვაძე	150,000.00	150,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	25.02.2022	27.05.2022	1%	0.00	30,000.00
11	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (ინასარძეების უბანი)	200,000.00	220001069	შპს გე	200,000.00	200,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	09.03.2022	06.07.2022	1%	0.00	0.00
12	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიბში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი X დერძი)	229,326.00	220001644	შპს გე	229,326.00	229,326.00	ხელშეკრულება დადებულია	17.03.2022	16.07.2022	1%		
13	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (მჭედრძეების უბანი)	150,000.00	220001123	შპს კობტის ძირი 2010	150,000.00	150,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	10.03.2022	07.07.2022	1%		30,000.00
14	სოფელ ლაქში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (ქვაბუჩაძეების უბანი)	75,000.00	220001070	დავით ცერცვაძე	75,000.00	75,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	15.02.2022	17.05.2022	1%	0.00	15,000.00
15	სოფელ ზევის საუნჯე გზის რეაბილიტაცია	130,085.00	220001100	შპს მშენებელი 2022	107,000.00	107,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	16.02.2022	15.06.2022	1%	0.00	0.00
16	სოფელ ვერტყვიანში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (კოლიაძეების უბანი)	142,783.00	220001113	შპს სანდრო	114,227.00	114,227.00	ხელშეკრულება დადებულია	14.02.2022	13.06.2022	1%	0.00	0.00
17	სოფელ მაკათუბანში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია (წიქროშვილების უბანი)	109,234.00	220001116	შპს მშენებელი 2022	87,388.00	87,388.00	ხელშეკრულება დადებულია	21.02.2022	20.06.2022	1%	0.00	0.00
18	სოფელ ყროღში საუნჯე გზის რეაბილიტაცია	100,000.00	220001122	ულდარ სირბილაძე	100,000.00	100,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	10.03.2022	08.06.2022	1%	0.00	0.00
19	სოფელ ახალსოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (III-ე ეტაპი)	265,047.00	220001105	შპს შუკა	265,047.00	265,047.00	ხელშეკრულება დადებულია	10.03.2022	07.07.2022	1%		
		<b>2,775,762.00</b>			<b>2,633,054.00</b>	<b>2,633,054.00</b>					0.00	171,230.00

ამჟამად, რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს ნელი ტემპით.

### შეწყვეტილი პროექტები

2020-2021 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა და შავ სიაში მოხვდა რამდენიმე უპასუხისმგებლო კომპანიას, რომლებიც 2018-2019-2020 წლებიდან ახორციელებდნენ პროექტებს და დასრულება ვერ შეძლეს. სულ ხელშეკრულება შეწყდა 10 პროექტზე, მოხდა დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა ცვლილების გამო საჭირო გახდა პროექტების გადაფასება გაზრდილი ღირებულება კი შეივსო ადგილობრივი სახსრებით 284 564 ლარი, ჯამში 10 პროექტის სატენდერო თანხამ შეადგინა 2 680 752 ლარი. თანხები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

N	პროექტის დასახელება	სრული ღირებულება	ტენდერის გამოცხადების თარიღი	ტენდერის დასრულების თარიღი	NAT	სახელმწიფო დირექტორატის თარიღი	ადგილობრივი	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულების თარიღი	შესრულება %	საკასო	შემსრულებელი
1	სოფელ მოლითის და ბაბის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	285,126	10.09.2020	01.10.2020	200014080	283,126.00		22.10.2020	30.08.2021	100	182,576	შპს „სექვია“
2	სოფელ წყალფორთხი ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია	304,999	16.10.2020	27.10.2020	200016074	304,999.00	5,077	18.11.2020	30.09.2021	100	169,979	შპს „მათე“
3	სოფელ სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ვისკაძეების უბანი)	440,189	27.11.2020	08.12.2020	200018023	440,189.00		18.12.2020	11.06.2021	15	88,037	შპს „მათე“
4	სოფელ თეთრწყაროში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	155,896	10.09.2020	22.09.2020	200014075	150,000.00	50,530	12.10.2020	30.08.2021	100	128,971	შპს „ზუბა“
5	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	202,556	16.10.2020	30.10.2020	200016077	202,556.00	98,535	16.11.2020	30.09.2021	100	82,570	შპს კობისძირი
6	სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია	268,216	16.10.2020	19.03.2021	210003506	268,216.00	26,412.00	13.04.2021	07.09.2021	99	230,695	შპს „გგ“
7	სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მოსასტერამდე;	217,042	19.02.2021	12.03.2021	210003391	217,042.00	20,470.00	01.04.2021	26.08.2021	100	190,502	შპს „გგ“
8	სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია;	363,788	11.09.2020	05.10.2020	200014205	361,756.00		29.10.2020	30.08.2021	30	0	შპს „სექვია“
9	ლდეანი-მარლისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი);	152,787	01.03.2021	12.03.2021	210003874	137,475.23	51,448	22.03.2021	16.08.2021	100	102,162	ი.მ. ელდარ სირბილაძე
10	გოლათუბანში სხეურისა და სადგურის უბნის გზის რეაბილიტაცია	290,153	21.04.2021	04.05.2021	210007335	275,500	32,092	31.05.2021	21.10.2021	90	33,814	შპს „ნიუ იბერია“ მანანა მარუაშვილი 579 19 41 41
		2,680,752				2,640,859	284,564				1,209,306	

ამ ეტაპზე, უკვე დასრულებულია 9 პროექტი, სამუშაოები დარჩენილ 1 პროექტზე (სოფელ სარგვეშის გზის რეაბილიტაცია) გართულებული მეტეოროლოგიური პირობების და თიხოვან გრუნტზე მექანიზმების პრობლემური მოძრაობის გამო სამუშაოების შესრულების ვადამ გადაიწია 20 ივნისამდე.

ასევე 2022 წელს ხელშეკრულება შეუწყდა შპს „ზუბა“-ს, რომელსაც ვალდებულება ჰქონდა აღებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ქუჩებზე/ჩიხებში გზების მოწყობის და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოების შესრულებაზე. მიმდინარეობს დარჩენილი სამუშაოების გამიჯვნა, ფასთა ცვლილების გამო საჭიროა პროექტის გადაფასება.

2021-2022 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, ინსპექტირების კომისიის წვრებთან ერთად, ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებდნენ მიმდინარე სამუშაოებზე, სისტემატიურად ხდება სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი სამსახურის თანამშრომლების მიერ კვირის მთელ მონაკვეთში საჭიროების შემთხვევაში დასვენების დღეებშიც კი. ასევე ყოველ ხუთშაბათ დღეს ხდება შეხვედრა მშენებელ ორგანიზაციებთან რათა გამოირიცხოს ან დაუყოვნებლივ მოხდეს რაიმე ხარვეზის აღმოფხვრა პროექტში.

### მაღალმთიანი

2021 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 აპრილის N815 განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 650 000 ლარი, დაფინანსდა 2 პროექტი:

N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	NAT	სახელმწიფო ბიუჯეტის ღირებულება	2021 წელს (გამოყოფილი) ხელშეკრულება	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულების თარიღი	შემსრულებელი
1	სოფელ გედსამანის გზის რეაბილიტაცია	300,000.00	<u>210007424</u>	487,000	300,000.00	15.06.2021	09.11.2021	შპს „მეკა“ კობა კვატაია 599 58 98 13
2	სოფელ ზვარეში გზის რეაბილიტაცია	350,000.00	<u>210007415</u>	640,000	350,000.00	17.06.2021	12.11.2021	შპს „ალპედე“ გიორგი კოვზირიძე 599 73 67 67

ორივე პროექტზე გაფორმდა გარდამავალი ხელშეკრულება რომელთა წლებიდან დასრულებულია უკვე შესრულებულია 2021 წელს წინსწრებით.

### სოფლის პროგრამა

2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდა თანადაფინანსება 193 000 ლარი, ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 083 000 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 148 პროექტი. ხელშეკრულება გაფორმდა ორ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომლებმაც წარმოადგინეს პროექტები. მათ შორის გზების 62 პროექტი - 517 426 ლარი, გარე განათების 22 პროექტი - 164 331 ლარი, წყლის სისტემები 40 პროექტი - 222 325 ლარი და

კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 24 პროექტი - 70 178 ლარი. 148-ვე პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია. საკასოს თანხამ ეკონომიების გათვალისწინებით შეადგინა 100%.

2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდება თანადაფინანსება 318 000 ლარი, ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 208 000 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 188 საპროექტო წინადადება. მათ შორის გზების 63 პროექტი - 434 000 ლარი, გარე განათების 16 პროექტი - 94 000 ლარი, წყლის სისტემები 37 პროექტი - 278 000 ლარი, სასაფლაოს შემოღობვის 22 პროექტი - 168 500, ხიდების 11 პროექტი - 31 500 და კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 39 პროექტი - 202 000 ლარი. განკარგულების გამოსვლის შემდეგ ხელშეკრულებები გაფორმდება საპროექტო ორგანიზაციებთან, რომლებიც წარმოადგინენ პროექტებს, რის შემდგომაც მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება შემსრულებელ პირებთან სამუშაოების განხორციელებაზე.

### ადგილობრივი

2021 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით მოხდა წყლის მიღების და ავზების შესყიდვა 50 505 ლარი, გზების და ხიდ-ბოგირების შეკეთება, გარე განათებების მოწყობა.

N	2021 წელს დაავალი პროექტების დასახელება	პროექტის ღირებულება	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამოცხადების თარიღი	დასრულების თარიღი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	სახელმწიფო უფლები ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობის ადრუა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკასო
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გზების მიღა გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები	30,000.00	<a href="#">210002154</a>	05.02.2021	16.02.2021	შპს „ხარაგაული 2011“ იუზა კაიტიკაძე 555 54 80 54	30,000.00	დასრულებულია	18.03.2021	31.12.2021	100%	29,977.50
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გზების მიღა გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები	25,000.00	<a href="#">200018416</a>	2.12.2020	14.12.2020	შპს კაკასი	23,600.00	დასრულებულია	29.12.2020	31.12.2021	100%	23,595.43
3	სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოტეტონება)	59,668.00	<a href="#">210014576</a>	4.8.2021	16.08.2021	შპს შტა	54,000.00	ხელშეკრულება დადებულია	30.8.2021	18.10.2021	100%	53,878.66
4	სოფელ ბორიში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოტეტონება)	60,000.00	<a href="#">210014577</a>	4.8.2021	17.8.2021	შპს კობტის ძირი 2010	51,769.32	ხელშეკრულება დადებულია	07.09.2021	26.10.2021	80%	0.00
5	სასმელი წყლის სისტემისათვის მასალების შესყიდვა (მიღები)	73,868.00	<a href="#">210015054</a>	9.8.2021	18.8.2021	შპს უნივერსალი 2020	50,505.00	ხელშეკრულება დადებულია	02.09.2021	27.09.2021	100%	50,505.00
6	სასმელი წყლის სისტემისათვის მასალების შესყიდვა (ავზები)	46,355.00	<a href="#">210015468</a>	13.8.2021	24.08.2021	შპს დიმა 2020	41,111.00	ხელშეკრულება დადებულია	06.09.2021	26.09.2021	100%	41,111.00
7	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, ზვარის, მოლითის და წიფის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	40,277.00	<a href="#">210015892</a>	18.08.2021	31.08.2021	შპს გგ	47,526.86	ხელშეკრულება დადებულია	14.09.2021	12.10.2021	100%	47449.5
8	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის, ლამის, სარგველის, ფარცხალის და ღორების ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	38,195.00	<a href="#">CMR210105387</a>	18.08.2021	31.08.2021	ი/შ დავით ხარაძე	38,195.00	ხელშეკრულება დადებულია	15.09.2021	05.10.2021	100%	37,119.90
9	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ლუღანისა და სადანიძის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	32,645.00	<a href="#">210015890</a>	18.08.2021	28.08.2021	შ.პ.ს „გგ“	35,990.00	ხელშეკრულება დადებულია	14.09.2021	12.10.2021	100%	35,705.09
10	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვარძის, კიხის, წყალფორეთის და ხიდრის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	32,728.00	<a href="#">210015726</a>	17.08.2021	31.08.2021	ი/შ ლამა ჩაჩანიძე	31,726.88	ხელშეკრულება დადებულია	14.09.2021	12.10.2021	100%	31,722.66
11	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	10,855.00	<a href="#">210015790</a>	18.08.2021	31.08.2021	შპს TU-KA	12,806.78	ხელშეკრულება დადებულია	10.09.2021	08.10.2021	100%	12,433.78

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ძირითადად მობილიზებული იქნა თანადაფინანსებებში: 193 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის პროექტები - 27 პროექტი, 284 564 ლარით თანადაფინანსება დაჭირდა 2018-2019 წლის რეგ ფონდის პროექტებს. 30 ათასი ლარით მოხდა დაზიანებული გზების შეკეთება.

მიმდინარე წელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები ძირითადად მობილიზებულია თანადაფინანსებებში: 318 000 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფლის პროექტები - 73 პროექტი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაბში მდინარე ჩხერიმელაზე გადასასვლელი ხიდის აღდგენის/რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლის ღირებულება 38 328 ლარს შეადგენს. ასევე ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ქროლში, არსებული ჭაბურღილის ფსკერის და ხვრელის გაფართოებასთან და სხვა მოწყობილობებთან დაკავშირებით განხორციელდა სამუშაოები.

### სკოლები

2021 წელს სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხით 70 000 ლარით ხორციელდება 2 სკოლის რეაბილიტაცია. ორივე ობიექტზე სამუშაოები დასრულებულია.

N	პრ.დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების მიმდინარეობა %	შემსრულებელი კომპანია
1	სოფელ მოლითის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	36 502	15.07.2021	16.09.2021	100	შპს „კეკე“
2	მესამე საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია	33,382	22.07.2021	02.08.2021	100	შპს TU-KA

## სტიქია

2021 წელს გამოიყო 1 200 000 ლარი. შეირჩა 8 პროექტი, რომლებზეც სამუშაოები უკვე დასრულებულია.

2021 სტიქია											
N	2021 წელს დაეგმილი პროექტების დასახელება	სტიქიის ფონდი	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2021 წლის სახელმწიფო დონორებზე	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკასო	საკასო სახელმწიფო ბიუჯეტი	განკარგულება
1	დაბა ხარაგაულში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	470,213.00	210005906	ფირმა "იმედი", შპს	439,439.00	03.06.2021	28.10.2021	60%	220,749.00	220,749.00	455
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვანში კობახოვის უბანში ხიდის აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	368,082.00	210005907	ფირმა "იმედი", შპს	349,349.00	24.05.2021	18.10.2021	60%	162,281.00	162,281.00	455
3	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლეღვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის გამაგრების/საფარი საყრდენი კედლის/გაბიონის მშენებლობის სამუშაოები	184,305.00	210005913	ი.მ კაბაბერ სტუდიამდე	147,445.00	28.04.2021	25.08.2021	100%	146,551.00	146,551.00	455
4	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბორიის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების/ხიდბოგიერების და არხების აღდგენის/მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	177,400.00	210005955	შპს „TU-KA“	175,300.00	28.04.2021	30.09.2021	93%	113,367.00	113,367.00	455
5	სოფელ ნებოძირში ხიდ-ბოგიერის მშენებლობა	11,761.00	210013483	შპს „აისი“	13,182.96	19.08.2021	21.10.2021	90%	0.00	0.00	455
6	ვახანის აერთეულის სოფელ ვახანში და სოფელ სერბაიში ხიდ-ბოგიერის მშენებლობა	29,722.00	210011783	შპს, თენაბა 2015"	28,252.62	28.07.2021	27.10.2021	60%	0.00	0.00	455
7	სოფელ მაკოუბანში სტიქიისაგან დაზიანებული სანიტარული არხის აღდგენა	4,610.38	210013207	ი.მ ლელია კიკნაძე	4,610.38	06.08.2021	10.09.2021	100%	4,571.00	4,571.00	455
8	სოფელ მარეღისში მდინარე უნცურის წყალსადინარო არხის გაწმენდის (300X6X1.5) სამუშაოების შესყიდვა	13,004.00	210013968	ი.მ კაბაბერ სტუდიამდე	12,276.72	19.08.2021	23.09.2021	15%	0.00	0.00	455
		<b>1,259,097.38</b>			<b>1,111,533.00</b>				<b>647,519.00</b>	<b>647,519.00</b>	

მიმდინარე წელს სტიქიის ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 750 000 ლარი. კიცხი-ხიდარის დამაკავშირებელ გზაზე სტიქიის შედეგად ჩაწყვეტილი გზის აღდგენისათვის მომზადდა შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღიცივო დოკუმენტაცია და გამოცხადდა ტენდერი. ამჟამად გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს ჩაწყვეტილი გზის აღდგენის სამუშაოებს.

## სრიგპ

2021 წლიდან დღემდე საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს მოთხოვნილი აქვს 2 619 727 ლარი. 3 პროექტი უკვე დაფინანსდა 1 148 227 ლარით. პროგრამის პრიორიტეტებია ურბანული განახლება - ინტეგრირებული აქტივობები ურბანულ ტერიტორიებზე, უნიკალური პოტენციალის გამოყენებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება.

1. სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა -588 000 ლარი ( დასრულება 14 ივნისი);



2. დაბა ხარაგაულში მდებარე დევების ქანდაკებების და მიმდებარე სკვერის რეკონსტრუქცია და რენოვაცია-264 999 ლარი (დასრულება 08 აგვისტო);
3. სოფელ მირონწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-234 444 (შერჩევა-შეფასება) ;
4. დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია, რომლისთვისაც ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა 1 471 500 ლარია.

ორ პროექტზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება. სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, ასევე მოსამზადებელ ეტაპზეა დევების სკვერისა და მირონწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის სამუშაოები. დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქციაზე დაფინანსების მიღების შემდგომ უმოკლეს ვადებში გამოცხადდება ტენდერი.

მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. დასრულებულია ღორეშა-ბაზალეთის დამაკავშირებელი 11 კმ-იანი გზის მონაკვეთის სამუშაოები-8 489 614 ლარი. ასევე დასრულდა ვერტყვიჭალის და საღანძილის ბაღების მშენებლობა 1 400 000 ლარი. დასრულდა სამუშაოები 2 (მარელისის და ვერტყვიჭალის) სკოლის რეაბილიტაციაზე-4 105 500 ლარი. ასევე დასრულდა კიცხის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია 2 420 643 ლარი. მიმდინარეობს სამუშაოები დაბა ხარაგაულში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი. ასევე მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი უწვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები რაც ჯამში-6 მილიონამდე ლარს შეადგენს.

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება მოყვა 1 230 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების საკითხებს. სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებისა და ელექტრო ენერჯის გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, მერის დავალებების შესრულების მიზნით, მოქმედებს სამსახურის დებულების შესაბამისად. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან.

საბოლოოდ 2021 წელს, ყველა ფონდით გამოყოფილი თანხიდან 8 026 644 ლარი აღებული ვალდებულებების საკასო 7 890 644 ლარი 98%-ით შესრულებულია

რგპფ-5 269 395 ლარი, საკასო 5 167 373 ლარი-98,06%

სოფლის პროგრამა-1 083 000 ლარი, საკასო -100%

ადგილობრივი-417 231 ლარი, საკასო-415 263 ლარი-99%

სკოლა-70 000 ლარი, საკასო-61 219 ლარი-87%

სტიქია-1 187 150 ლარი, საკასო-1 163 789 ლარი-98%

განხილული განცხადებები-1230